


週間工事予定表	工事名	国道22号一宮浅野電線共同溝PFI事業	工事期間	自	令和5年6月26日	事業主：大林・大日・東建 コンソーシアム	現場事務所 TEL (0586-64-6623) FAX (0586-64-6624)			
				至	令和9年3月31日		現場代理人 携帯 (070-7606-2787)			
	工事場所	愛知県一宮市島崎1丁目～一宮市緑5丁目	月間期間	自	令和6年1月1日	施工業者：大林道路株式会社	監理技術者	甲斐 寛士	現場代理人	佐藤 和也
				至	令和6年1月31日					

工事種類	施工区間	2024年1月					備考
		1週目	2週目	3週目	4週目	5週目	
電線 共同溝工	遮音壁撤去	21.73kp～21.80kp	休工	—			抑制期間 12月23日～1月3日
推進工	準備工	21.82kp～21.91kp	休工	—			抑制期間中は作業を 行いません。 1月9日より作業再開 予定です。
	ケーシング立坑工 薬液注入工	21.82kp～21.91kp	休工	—			

— 施工予定 (昼間)
— 施工予定 (夜間)

規制種類	2024年1月					
	1週目	2週目	3週目	4週目	5週目	土日祝
車線1/3規制	×	○	○	○	○	×
歩道規制	×	○	○	○	○	×
車線1/3規制	: 10:00～16:00			○ : 規制有		
歩道規制	: 9:00～17:00			× : 規制無		
車線1/3規制・歩道規制 (夜間) : 22:00～翌6:00						

丁目



【島崎1丁目】
交差点

← 名古屋方面


岐阜方面 →

推進準備工：2週目（昼間）
ケーシング立坑工・薬液注入工：2週目～5週目（夜間）

一宮市

若竹四丁目

島崎一丁目



名古屋方面

岐阜方面

