

平素は道路等行政の推進に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

現在歩道整備完了箇所から下浅野交差点へ向けて順次施工を進めています。

5月号で完成写真を掲載させていただきましたが、今月は施工状況を簡単にご紹介させていただきます。

施工状況

1. 掘削状況

舗装をカッターで切断し、表面舗装を撤去後路盤と呼ばれる砕石をミニバックホーで掘削している状況です。

※歩行者の方は赤白三角コーンと車道の間を利用させていただきます。



工事名 国道22号電線共同溝PFI事業
工種 道路土工
項目 歩道土工掘削状況
No.47



工事名 国道22号電線共同溝PFI事業
工種 舗装工
項目 ブロック舗装(乗入舗装B)表層
No.48
ブロック掘付

2. ブロック舗装

共同溝施工が完了し歩道復旧時に今までのアスファルト舗装ではなくブロック舗装を採用しています。

ブロック舗装は色調や素材感により周辺環境と調和した空間を創造することができます。



今後の工事予定

工種	6月	7月	8月
歩道整備	←————→		
本線舗装	←————→		